BERITA ACARA REKONSILIASI

Pada hari ini *Rabu* tanggal *Tiga Puluh Satu* bulan *Mei* tahun *Dua ribu tujuh belas* (31-05-2017), sesuai SP No. K.TEL 4500340317/HK.810/R5W-5D510000/2017 tanggal 31 Mei 2017, kami yang bertanda tangan di bawah ini Team Rekonsiliasi telah melaksanakan :

- Perhitungan Volume realisasi lapangan untuk pekerjaan PENGADAAN DAN PEMASANGAN 5 PSN FIMO NODE B Lokasi Nganglang, Nurul Jadid dan Gengong Penjarakan (data terlampir)
- Perhitungan realisasi biaya pengadaan pekerjaan : PENGADAAN DAN PEMASANGAN 5 PSN FIMO NODE B Lokasi Nganglang, Nurul Jadid dan Gengong Penjarakan (data terlampir) dengan hasil :

No	URAIAN	SUR	AT PESANAN	R	EALISASI
1	Pengadaan dan Pemasangan 5 PSN Pekerjaan Recovery Witel Pasuruan	6	3,605,275	6	3,605,275
	JUMLAH	Rp.	63,605,275,-	Rp.	63,605,275,-
	PPN 10%	Rp.	6,360,528,-	Rp.	6,360,528,-
	TOTAL	Rp.	69,965,803,-	Rp.	69,965,803,-

Demikian Berita Acara ini dibuat sesuai keadaan sebenarnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

TEAM REKONSILIASI

PT.TELKOM AKSES PELAKSANA /MITRA PT.TELKOM WASPANG

PT.TELKOM TEAM UJI TERIMA

EDDY GUNAWAN W MGR FIBER ZONE PASURUAN

<u>KAIMIN</u> NIK. 710509

MULYONO NIK. 621929

PT.TELKOM WASLAK

MUHAMMAD ZEN EFFENDY NIK. 730285

YOS KLANA NIK. 623011

MGR LOGISTIK AND GS

LAMPIRAN BERITA ACARA REKONSILIASI

PEKERJAAN LOKASI : PENGADAAN DAN PEMASANGAN 5 PSN FIMO NODE B Lokasi Nganglang, Nurul Jadid dan Gengong Penjarakan : TELKOM JATIM SELATAN TIMUR (PASURUAN)

	5017	WASPANG	W.					TIM UT		TELNOW ANGED		
	69,965,803	21 10 21 10	Pa							OT TO VOICE		
	6,360,528		-							TOTAL		
	63,605,275									PPN 10%		L
										JUMLAH MATERIAL DAN JASA		
	14,178,985	49,426,290								SOWICAH (DIBOLA KAN)		
	999,390		33,313		30	15	15		meter	kembali, pengisian pasir, warning tape dan tanda rute kabel serta tempat sambung kedalaman 1,5 meter		
	67,536	578,160	1,407	12,045	48	20	20	- 8	meter	engewaan wan pernasangan pipa HDPE 40/33 mm 1 pipa meter dengan kedalaman 1.5 meter Pekerjaan Gallan, Pengurugan kembali dan perbaikan		156
		5								150 cm	139 DD-HDDE-40-1	130
	644,670	3,101,220	64,467	310,122	10	10			meter	Pengadaan dan Pemasangan Pipa galvanis dengan ukuran diameter 100 mm dan ketebalan 3,65 mm dengan cara	131 DD-BM-100-1	131
	36,340	246,020	3,634	24,602	10	رن د	۲ı		meter	(PVC White) High Impact Conduit 20 mm		
	109,666	448,338	54,833	224,169	2	1	1		pcs	Penpadaan dan Pemasangan Riser Pipe untuk pengaman	99 PP-OF-IN	99
The state of the s	1,671,732	1,388,740	36,342	30,190	46	28	6	12	set	Pengadaan dan Pemasangan Asesoris tiang eksisting	98 TC-02-ODC	90
	861,935	5,313,530	172,387	1,062,706	v		F		Port.	cat & cor pondasi dan assesories dengan kekuatan tarik	N VC	2
	91,725	1,727,064	30,575	575,688	3	1	. 1-	1	pcs	Pengadaan dan Pemasangan Tiang Besi 7 meter heribut	89 PU-S7.0-140	89
-	97,725	1.083.834	30,575	361,278	3	1	1	1	pcs	Idem 1:9	84 PS-1-8-ODP	84
	227 260	291 504	112.456	97,168	3	1	1	1	pcs	idem 2 port	81 RS-IN-SC-2P	82
	368,055	2,790,990	122,685	930,330	ú	F	F	-	E S	Pole Kap 8 core berikut space pasive spliter (1:8), adapter SC, berikut pelabelan		
	39,208	136,706	1,352	4,714	29	8	8	13	pcs	Pengadaan dan pemasangan ODP type outdoor/wall dan	70 ODP-PB-8	70
	79,170	1,566,899	2,730	54,031	29	11	11	7	pcs	(FC/LC/SC-UPC To FC/LC/SC-UPC), G.652D		2
	18 978	65.996	1,352	4,714	14			14	pcs	Pengadaan dan pengaganan Datak pada ang	60 PC-UPC-652-2	60
	1,373,710		52,835		26	10	10	6	core	dengan cara fusion splice		
	7 287 977	30.687 289	3.733	15,506	1,979	1238	306	435	meter	Idem 12 Core	26 AC-OF-SM-12-SC	33
	3707					rajarakan				Kabel, Penyambungan dan Pekerjaan Sipil	Kabel, Penyambun	A
KETERANGAN	IASA	MATERIAL	JASA	MATERIAL	VOLUME	Gengong	Nurul Jadid	Nganglang	SATUAN	URAIAN PEKERJAAN	DESIGNATOR	S
	JUMILAH HRG	JUMLA	T 5	PAKET 5			LOKASI					5
					THE RESIDENCE AND ADDRESS OF THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE PERSON NAMED IN COLUMN 2 IS NOT THE OWNER, THE OW							

MGR FIBER ZONE PASURUAN

MULYONO NIK. 621929

KAIMIN NIK. 710509